

ZEMENTESTRICH CT - AUFHEIZPROTOKOLL

Auftraggeber:

Baustelle:

Bauteil | Stockwerk | Raum:

Estricheinbau am:

Inbetriebnahme Heizung am:

Sollwerte

Normales Heizsystem >45°C	1.-20. Tag	Vorlauftemperatur max. 20°C	
	21. Tag	25°C	aufheizen
	22. Tag	30°C	aufheizen
	23. Tag	35°C	aufheizen
	24. Tag	40°C	aufheizen
	25. Tag	45°C	aufheizen
	26. Tag	50°C	aufheizen
	27. Tag - ?	50°C	Trockenheizen auf 50°C
Absenken: (nach Erreichen der Verlegereife)	1. Tag	40°C	absenken
	2. Tag	30°C	absenken
	3. Tag	20°C	absenken

Istwerte:

Datum:	Temperatur	Bemerkung
	20°C	Bis Aufheizen 20 Tage
	25°C	Aufheizen ab 21. Einbautag
	30°C	Aufheizen
	35°C	Aufheizen
	40°C	Aufheizen
	45°C	Aufheizen
	50°C	Aufheizen
	50°C	Trockenheizen (halten bis Verlegereife erreicht)
	40°C	Absenken
	30°C	Absenken
	20°C	Absenken

Ort und Datum	Unterschrift	Name der Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>